

Dokumentasjon av EKOMNETT

Rapport fra sluttkontroll av ekomnett

OPPDRA GSGJEVAR/KUNDE			ANLEGG SADRESSE		
Firma/Namn			Firma/Namn		
Kontaktperson			Adresse		
Adresse			Postnr/Stad		
Postboks			Husnr/Bokstav		
Postnr/Stad					
Telefon			Boligmappeid		
Epost					
Kundenr					

ORDREOPPLYSNINGAR		
Ordrenummer	Påbegynt dato	Avslutta dato / Planlagt ferdig

UTARBEIDD AV		
Firma/Namn:		
Kontaktperson:		
Adresse:		
Telefon:		
Postnr/Stad:		
Epost:		
Organisasjonsnr:		
ENA autorisasjonsnr		

RAPPORTENS OMFANG		
☐ Heile anlegget	☐ Anleggsdel	

RISIKOVURDERING		Ja	Nei	Ikkje aktuelt
1.1	Er det utført risikovurdering av anlegget?	☐	☐	☐
	Kommentar			

TILGANG		Ja	Nei	Ikkje aktuelt
2.1	Er grensesnittskap/-rom, utstysrom og fordelarar låste?	☐	☐	☐
	Kommentar			

ELSIKKERHEIT I NETT OG FOR BRUKARAR		Ja	Nei	Ikkje aktuelt
3.1	Er det etablert jordingsanlegg for ekomanlegget?	☐	☐	☐
	Kommentar			
3.2	Er det montert overspenningsvern?	☐	☐	☐
	Kommentar			
3.3	Er det montert galvanisk skilje?	☐	☐	☐
	Kommentar			
3.4	Er ekom- og kraftkabler førte i same leidningssystem?	☐	☐	☐
	Kommentar			

KABLINGSSYSTEM		Ja	Nei	Ikkje aktuelt
4.1	Kva sambandsklasse er levert?	☐	☐	☐
	Kommentar			
4.2	Er inntakskabel installert i samsvar med branntryggleikskrava?	☐	☐	☐
	Kommentar			
4.3	Følgjer kablingssystemet strukturen i normen?	☐	☐	☐
	Kommentar			

FRAMFØRINGSVEGAR		Ja	Nei	Ikkje aktuelt
5.1	Er kablane rett festa eller buntbundne?	☐	☐	☐
	Kommentar			
5.2	Er det tilstrekkeleg avstand mellom elkraft- og ekomkablar?	☐	☐	☐
	Kommentar			

DOKUMENTASJON		Ja	Nei	Ikkje aktuelt
6.1	Har du merkt kablar og utstyr?	☐	☐	☐
	Kommentar			
6.2	Har du overlevert dokumentasjon?	☐	☐	☐
	Kommentar			
6.3	Har du overlevert målerapport?	☐	☐	☐
	Kommentar			

SKILDRING/KOMMENTAR

KONTROLLERT AV	
Namn	
Dato	
Signatur	